

## Transcripción audio Erika Palma, gerente del IBAL

En relación al proyecto Acueducto Complementario, es un proyecto que tiene una longitud de 50.228 metros lineales en sus fases 1,2,3 y 4, de esas fases la 1 y 2, vamos en un 90% de ejecución.

¿En qué consiste ese 90% de ejecución? En toda la instalación de la tubería de esos 24.000 metros lineales continua con anclajes, con viaductos, solo nos falta hacer el que les mostré ya está en sitio, ya está fabricado ya está construido, estamos pintándolo hacer el izaje el montaje y nos fuimos con esa tarea y de los accesorios especiales son en 6 sectores puntuales que lo único que nos falta es hacer el montaje que nos lleguen en estos días hacemos el montaje, eso es bridado ósea eso con tornillos eso no tiene nada que ver con concreto ni nada de eso, hacer el empalme de estos accesorios y terminamos el Acueducto Complementario en la fase 1 y fase 2 y decirle a los ibaguereños que cumplimos con el compromiso de nuestro señor alcalde y cumplimos con los ibaguereños en la puesta en marcha del proyecto Acueducto Complementario de traer ese primer litro de agua de la bocatoma Cocora hasta la planta La Pola y de La Pola hasta el sector Sur o hasta el sector del tanque Miramar.

**Para más información, en el audio anexo.**